

附件 1:

贵州省药学会医疗机构静脉用药调配中心设计评估（预审）用表（2024）

检查项目	项目评估要求	检查方法	得分条件	分值	是否一票否决项	自评得分	专家评估得分	备注	检查结论
1. 场所位置及面积设计 图纸评估 (23分)	1.1 场所位置设计评估要求 (15分)	1.1.1 静配中心应设置于人员流动少、位置相对独立的安静区域，并便于成品输液的运送。	查看图纸	不符合要求的，不得分。	2				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		1.1.2 静配中心物流入口、成品输液出口不宜位于候诊大厅、候药大厅、挂号处等患者（或家属）聚集区域。	查看图纸	不符合要求的，不得分。	2				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		1.1.3 静配中心物流运输路线规划不宜经过急诊、手术室或重症监护病房（ICU病房）等重要科室的候诊厅；药品运输车辆不宜与救护车共用通道。	查看图纸	不符合要求的，不得分。	2				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		★1.1.4 静配中心设置地点应远离各种污染源，周围环境、路面、植被、空气等不会对静配中心和静脉用药调配过程造成污染。	查看图纸	不符合要求的，一票否决。		是			<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		1.1.5 静配中心洁净及非洁净空调采风口附近视野范围30m内无污染源（如锅炉房，应急发电机房，垃圾场，易产生花粉、飞絮等脱落物的植物等）。	查看图纸	不符合要求的，不得分。	2				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		1.1.6 静配中心紧邻的上层或下层不宜为厨房、感染病区、传染病病区、基因扩增（PCR）实验室。	查看图纸	不符合要求的，不得分。	2				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		1.1.7 静配中心洁净及非洁净空调采风口与厨房、感染病区、传染病病区的排风口不应在同一建筑物的同一立面。	查看图纸	不符合要求的，不得分。	2				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审

		1.1.8 静配中心宜优先选择低楼层，但不宜设置在地下室或半地下室。如选择高楼层，需考虑电梯运行能力和楼层地面承重能力。房屋场所性质以房屋建筑审批文件中的描述为准。	查看图纸	不符合要求的，不得分。	3					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	1.2 场所面积设计评估要求（2分）	<p>静配中心使用面积应与日调配量相适应，具体如下：</p> <p>日调配量 1000 袋以下：$\geq 300 \text{ m}^2$；</p> <p>日调配量 1001 袋~2000 袋：$300 \text{ m}^2 \sim 500 \text{ m}^2$；</p> <p>日调配量 2001 袋~3000 袋：$500 \text{ m}^2 \sim 650 \text{ m}^2$；</p> <p>日调配量 3001 袋以上，每增加 500 袋递增 50 m^2；</p> <p>上述面积不包括配套的空调机房、淋浴室、卫生间、办公室和综合性会议示教休息室等面积。使用面积应符合评估要求。</p>	查看图纸	不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	1.3 位置、面积设计说明要求（6分）	1.3.1 设计方应根据医院日配液量情况，提供与位置、面积设计图纸相对应的达标设计文字说明。设计说明应根据设计要求，对达标情况逐一说明。	查看图纸和说明	不符合要求的，不得分。	3					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		1.3.2 如果有不可抗力的因素导致设计方案不达标，需要采用弥补方案才能达标的设计要求时，设计方应提供弥补设计方案说明。需详细阐述弥补设计方案及日后使用过程中保证该方案持续有效的措施与手段，并配图纸及文字说明或配设计效果图。	查看图纸和说明	不符合要求的，不得分。	3					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
2. 平面布局设计图纸评估（130分）	2.1 平面总体布局设计评估要求（31分）	★2.1.1 平面布局设计图纸应包括洁净区、非洁净控制区、辅助工作区三个区域。每个区域应包括不同的功能间或功能区。	查看图纸	缺少任何一个区域，一票否决。			是			<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		2.1.2 洁净区功能	2.1.2.1 普通输液和肠外营养液调配操作间	查看图纸	不符合要求的，不得分。	2				

间组成									<input type="checkbox"/> 整改后再审	
	2.1.2.2 抗生素和危害药品调配操作间		不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
	2.1.2.3 与调配操作间对应的一次更衣室		不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
	2.1.2.4 与调配操作间对应的二次更衣室		不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
	2.1.2.5 与调配操作间对应的洗衣洁具间		不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
	2.1.3 非洁净控制区功能间组成	2.1.3.1 普通更衣区，包括更鞋、普通更衣。	查看图纸	不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		2.1.3.2 医嘱审核、打印输液标签间（或区）。		不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		2.1.3.3 摆药贴签核对区		不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		2.1.3.4 非洁净控制区清洁间		不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		2.1.3.5 成品输液核查区		不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审

	2.1.3.6 工作台、药架、推车、摆药筐放置区。		不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
2.1.4 辅助工作区功能间（或区）组成	2.1.4.1 药品二级库	查看图纸	不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
	2.1.4.2 物料储存间/耗材库		不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
	2.1.4.3 药品脱外包间		不符合要求的，不得分。	1						<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	2.1.4.4 成品输液发放缓冲区		不符合要求的，不得分。	1						<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	2.1.4.5 转运箱和转运车存放区		不符合要求的，不得分。	1						<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	2.1.4.6 废物暂存间（或区）（宜根据条件设置）		不符合要求的，不扣分。	1						<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	2.1.4.7 辅助工作区污染区：配套的洁净空调机房间。		不符合要求的，不得分。	1						<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	2.1.4.8 辅助工作区污染区：淋浴间和卫生间（宜根据条件设置）。		不符合要求的，不扣分。	1						<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审

2.2 整体流程设计图纸评估要求(54分)	2.2.1 人员入口、物流入口和成品输液出口应分别单独设置。设计图纸应清楚标识人员、物流的进出方向及内部流向,有缓冲区域衔接及防止交叉污染的措施说明。	查看图纸	不符合要求的,不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	2.2.2 人员流动线:人员出入口→更衣区→男(女)普通更衣区→非洁净控制区→洁净区一次更衣室→洁净区二次更衣室→洁净区调配操作间。	查看图纸	不符合要求的,不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	2.2.3 人员流动线详细布局设计要求	2.2.3.1 根据人员流进入方向,普通更衣缓冲间出口宜与非洁净控制区的贴签摆药核对区/医嘱审核区直接连接,不与其他区域相连。	查看图纸	不符合要求的,不得分。	2				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		2.2.3.2 医嘱审核、打印输液标签间(或区)宜与贴签摆药区相连。	查看图纸	不符合要求的,不得分。	2				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		2.2.3.3 洁净区一次更衣室、洗衣洁具间不应与洁净区调配操作间直接相通,洗衣洁具间不应与二次更衣室直接相通。	查看图纸	不符合要求的,不得分。	2				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	2.2.4 调配药品流动线:药品库房→PIVAS 二级库→药品脱外包间→摆药贴签核对区→入物传递窗(柜)→洁净区调配操作间→出物传递窗(柜)→成品输液核对区→成品输液发放缓冲区→成品输液出口。	查看图纸	不符合要求的,不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	2.2.5 卫生耗材等物资流动线:耗材库房→非洁净控制区耗材间→入物传递窗(柜)→洁净区调配操作间→二次更衣室(暂存)→按医疗废物分类→出物传递窗(柜)→医废通道。	查看图纸	不符合要求的,不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审

2.2.6 调配药品及物资流动线详细布局设计要求	2.2.6.1 应在贴签摆药核对区的前面设置药品脱外包装缓冲区,使药品在进入贴签摆药核对区之前,在脱外包装缓冲区拆除外包装,再进入摆药区域。药品不应经过其他区域进入贴签摆药核对区。	查看图纸	不符合要求的,不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	2.2.6.2 已贴签摆药的待配药品,直接经传递窗(柜)送至调配操作间,不宜经过其他区域。因此,入物传递窗应设置于贴签摆药区与调配操作间之间。	查看图纸	不符合要求的,不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	2.2.6.3 调配完成的成品输液从出物传递窗(柜)传出,应直接到达成品输液核对区域,核对后应直接送至打包外送区域,不应经过其他区域。因此,出物传递窗(柜)应设置于调配操作间与核对区之间。	查看图纸	不符合要求的,不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	2.2.6.4 危害药品调配操作间应单独设置,与抗生素药物调配操作间可共用送排风等空调系统,但操作空间需分隔;建议为危害药品调配操作间单独设置配套的二次更衣室及洗衣洁具间。	查看图纸	不符合要求的,不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	2.2.6.5 成品输液外送区域与静配中心外部衔接,应有缓冲区域及拒止措施(如门槛、智能识别等措施),防止外部人员、推车等直接进入静配中心。	查看图纸	不符合要求的,不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审

	2.2.6.6 成品输液使用轨道物流或其他物流设备的,需将物流站点与输液核对区分隔。	查看图纸	不符合要求的,不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	2.2.6.7 普通清洁间宜与成品输液核对区直接连接,篮筐等非洁净控制区反复使用的用具及非洁净控制区的清洁用品在此清洗,有条件可增加缓冲措施。	查看图纸	不符合要求的,不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	2.2.6.8 成品输液外送缓冲区域应设置外送输液使用的整理箱、推车等的清洗及存放空间。	查看图纸	不符合要求的,不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	2.2.6.9 药品库与耗材库宜分别设置,不应共用库房。不能单独设置库房的,耗材应有相对隔离的储存区域,位置合适,方便取用和管理。	查看图纸	不符合要求的,不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
2.2.7 洁净区平面布局设计要求	2.2.7.1 洁净工作台数量应与拟配备的满员工作人员数量相匹配,洁净调配操作间内放置的洁净工作台数量应不少于估算数量。	查看图纸,分别查看水平层流台、生物安全柜、危害药品专用调配操作台数量。	任一洁净工作台数量不符合要求的,扣2分;全部不符合要求的,不得分。	6					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审

		<p>2.2.7.2 水平层流台与生物安全柜选型：水平层流台宜选用外径为1.8m的静配中心专用双人水平层流台（推荐工作区内径高度≥70cm、深度≥50cm）。生物安全柜宜选用外径为1.8m的静配中心专用双人II级A2型生物安全柜，危害药品调配数量少的可以选用单人II级A2型生物安全柜。</p>	查看图纸	不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		<p>2.2.7.3 调配操作间面积：应综合考虑洁净工作台数量与人员的数量，宜按平均每人4m²~6m²计算（包括洁净工作台所占的面积，座椅、小车等设施设备和相应的通道空间），面积不宜过小或过大；如为未来发展预留洁净区面积的，需另行说明。</p>	查看图纸	不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		<p>2.2.7.4 洁净区内不应设置管井检修开口</p>	查看图纸	不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		<p>2.2.7.5 调配操作间应分别设置进物、出物传递窗（柜）和危害药品进物、出物传递窗，药品传递窗高度应适宜；有条件可单独设置医疗废物传递窗，也可与药品出物传递窗共用。</p>	查看图纸	不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		<p>2.2.7.6 洁净区净层高宜不低于2.5m</p>	查看图纸	不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审

		2.2.7.7 洁净区内的门宜向洁净级别高的方向开启。相同洁净级别的两个空间，门宜向空气压力高的方向开启；不同洁净级别的房间，门应具有良好的气密性。洁净室的门不应设置门槛。	查看图纸	不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	2.2.8 污染区布局设计要求	2.2.8.1 空调机房属于污染区，开门应设置于洁净区及非洁净控制区外，并与非洁净控制区有缓冲。	查看图纸	不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		2.2.8.2 配套的淋浴室或卫生间属于污染区。按照辅助工作区管理，开门应设置于洁净区、非洁净控制区及辅助工作区外。	查看图纸	不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
2.3 设施、设备平面布局设计图纸评估要求（39分）	2.3.1 非洁净更衣区家具及设施设备评估	2.3.1.1 鞋坝（更鞋翻身柜）应设置于非洁净控制区人员入口，有效分隔外部区域与非洁净控制区，避免人员直接进入更衣室；换鞋区域面积应满足工作需要，根据设定的满员工作人员数量设计鞋坝或鞋柜，鞋格数量足够放置每人一双外出鞋和一双室内鞋，并配鞋坝及鞋柜的家具示意图。	查看图纸	不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		2.3.1.2 洗手池和干手措施应设置在紧邻换鞋区域；洗手池龙头宜为感应式，干手措施可使用医用擦手纸或干手机。	查看图纸	不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审

	2.3.2 普通更衣间家具及设备评估	2.3.2.1 更衣室应分别设置男、女更衣室，面积宜满足容纳满员工作人员每人一个储物柜的要求，并预留大于0.8m宽的更衣通道。	查看图纸	未单独设置配套的二次更衣室及洗衣洁具间的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		2.3.2.2 工作服存储设施应设置在普通更衣间内，并足够放置干净室内工作服和待洗工作服。	查看图纸	不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	2.3.3 贴签摆药区家具及设备评估	2.3.3.1 冰箱/冷库位置规划及说明	对应图纸， 查看图纸说明	不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		2.3.3.2 货架位置规划及说明			1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		2.3.3.3 摆药台及摆药机（非必选）位置规划及说明			1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		2.3.3.4 贴签机（非必选）位置规划及说明			1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	2.3.4 成品输液核对区家具及设备评估要求	2.3.4.1 核对台位置规划及说明	对应图纸， 查看图纸说明	不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		2.3.4.2 成品输液分拣机（非必选）位置规划及说明			2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	2.3.5 洁净区家具及设备	2.3.5.1 洁净区家具及设备不应遮挡回风口	核对图纸	不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审

备评估要求	2.3.5.2 一次更衣室室内应设有洗手池	核对图纸	不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	2.3.5.3 洁净区更鞋设施应设置在一次更衣室进门处，应有足够的换鞋空间，按室内满员工作人员数量计，每人应有一双洁净区用鞋与一双非洁净控制区用鞋的存放空间。推荐设置鞋坝或两个鞋架分别放置洁净区用鞋和非洁净控制区用鞋；洁净区工作鞋不宜直接放置地面。	核对图纸	不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	2.3.5.4 洁净区二次更衣室储物设施应设置在二次更衣室内，按室内满员工作人员数量计，每人应有一套洁净区工作服与非洁净控制区工作服的存放空间，并有足够放置干净洁净服、防护服、手套、口罩、帽子的储物柜的空间。	核对图纸	不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	2.3.5.5 普通输液和肠外营养液调配操作间应配置顶进风型、操作窗无前玻璃挡板、无水龙头的水平单向流的水平层流台；抗生素和危害药品调配操作间应配置Ⅱ级 A2 型生物安全柜（以下简称生物安全柜）。水平层流台与生物安全柜都应在图纸上标明位置与数量。	核对图纸， 分别查看水平层流台、生物安全柜、危害药品专用调配操作台配备情况。	任 1 条不符合要求的，扣 2 分； 全部不符合要求的，不得分。	6					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审

		2.3.5.6 洁净区调配操作间应配备工作人员用的座椅及辅助小车；洁净区调配操作间设计图纸上应标注操作台、配套的座椅及辅助小车的位置。	核对图纸	不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		2.3.5.7 洁净区洗衣洁具间应有足够放置供不同洁净区域使用的清洁用具的位置；应设有清洗池。	核对图纸	不符合要求的，不得分。	4					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		2.3.5.8 应预留洗衣干衣机的空间并标示	核对图纸	不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		2.3.5.9 洁净区自动化调配设备位置规划及预留说明（非必选）	核对图纸	不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	2.4 平面布局设计图纸说明评估要求（6分）	2.4.1 设计方应提交平面布局设计图纸、家具及设施设备平面布局图纸、主要设备清单及达标设计文字说明。	对应图纸，查看该项是否符合评估要求。	不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		2.4.2 如有不可抗力的因素导致设计方案不达标，需要采用弥补方案才能达标的设计要求时，设计方应提供弥补设计方案说明。详细阐述弥补设计方案及日后使用过程中保证该方案持续有效的措施，并配图纸及文字说明，也可配设计效果图。	对应图纸，查看该项是否符合评估要求。	不符合要求的，不得分。	4					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
3. 消防设计 图纸评估(4分)	3.1 区域消防疏散路线（2分）	提供区域消防疏散路线示意图	查看是否提供图纸说明	不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	3.2 消防喷淋管道(2分)	提供消防喷淋管道平面图	查看是否提供图纸说明	不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意

										<input type="checkbox"/> 整改后再审	
4. 暖通设计 图纸评估 (46分)	4.1 洁净间 暖通设计图 纸通用评估 要求(15分)	4.1.1.1 洁净间温度应为18℃~26℃,相对湿度设计值为35%~75%。	4.1.1.1 洁净区制冷设计参数:室内设计温度 $\leq 21^{\circ}\text{C}$,室内设计相对湿度 $\leq 75\%$ 。	查看暖通设计说明	不符合要求的,不得分。	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
			4.1.1.2 洁净区制热设计参数:室内设计温度不宜低于 20°C ,室内设计相对湿度 $\geq 35\%$ 。		不符合要求的,不得分。	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
		★4.1.2 洁净间洁净级别图纸设计要求	★4.1.2.1 一次更衣室、洁净洗衣洁具间为D级(十万级)。	查看暖通设计说明	不符合要求的,一票否决。		是				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
			★4.1.2.2 二次更衣室、调配操作间为C级(万级)。		不符合要求的,一票否决。						
			★4.1.2.3 换气次数为:D级(十万级) ≥ 15 次/h,C级(万级) ≥ 25 次/h。		不符合要求的,一票否决。						
		4.1.3 洁净区采风口应位于室外,距地面高度不低于3m。	查看暖通设计说明	不符合要求的,不得分。	3					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
		★4.1.4 调配操作间排风口与采风口设计要求	★4.1.4.1 抗生素调配操作间(含危害药品调配操作间)为专用排风机	查看暖通设计说明	不符合要求的,一票否决。		是				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
★4.1.4.2 普通输液和肠外营养液调配操作间也为专用排风机	不符合要求的,一票否决。										
★4.1.4.3 排风口与采风口位置位于建筑物外墙的不同侧面	不符合要求的,一票否决。										

			★4.1.4.4 排风口与采风口位置位于建筑物外墙的同一外立面，室外排风口置于采风口下方，其距离不小于3m。		不符合要求的，一票否决。		是				
	4.1.5 压力表设计要求		4.1.5.1 一次更衣室、二次更衣室、调配操作间分别安装压力表。并选择同一非洁净控制区作为压差测量基点。所有的洁净间相对测量基点的压差都为正值。	查看平面布局图及暖通设计说明	任1条不符合要求的扣1分；全部不符合要求的，不得分。	3					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
			4.1.5.2 用于同一洁净区域的空气净化机组及空调系统开关、温湿度表、压差表设置于同一块控制面板上；控制面板安装在非洁净控制区方便操作和观察记录的位置，并易于擦拭清洁。		任1条不符合要求的扣1分；全部不符合要求的，不得分。	2				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
	4.1.6 排/回风管道设计要求		★4.1.6.1 每个独立的洁净间都应有独立的排/回风口和排/回风管道，采用与送风管相同的材料制作，不应使用裸露的墙体夹层进行排/回风；排/回风管应与排/回风口直接相连，不应采用夹墙回风；不应将排/回风直接排入贴签摆药核对、成品输液核对等非洁净控制区内或墙体夹层内。	查看暖通送回排风管图纸与回风管安装节点图	任何1条不符合要求，一票否决。		是				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
			★4.1.6.2 洁净间送风与排/回风应采用顶送，下侧排/回风模式。		任何1条不符合要求，一票否决。		是			<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	

		4.1.6.3 洁净间每个排风系统均应设置止逆阀等防倒灌措施，不仅防止室外空气倒灌，也要防止安全柜等设备启动导致的废气倒灌。		不符合要求的，不得分。	3					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		4.1.6.4 净化系统风管材料应采用镀锌钢板，厚度根据相应标准要求执行；风管保温材料应符合消防要求。		任1条不符合要求的扣1分；全部不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
4.2 普通输液和肠外营养液调配操作间暖通设计要求（15分）	4.2.1 普通输液和肠外营养液调配操作间暖通设计与洁净间暖通设计图纸通用评估所有要求相同。		对照4.1 洁净间暖通设计图纸通用评估要求，查看普通输液和肠外营养液调配操作间暖通设计其暖通设计图纸	对照本标准4.1.1，任1条不符合要求的扣分；全部不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	4.2.2 普通输液和肠外营养液调配操作间与其相对应的一次更衣室、二次更衣室、	4.2.2.1 送回风系统：空调处理器的空气由回风和不少于30%新风混合而成，混合空气送入洁净间后，等量空气排至室外，一部分空气循环使用。	查看暖通送回风管设计说明	不符合要求的，不得分。	4					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		★4.2.2.2 普通输液和肠外营养液洁净区各房间静压差梯度设计要求：非洁净控制区<一次更衣室<二次更衣室<调配操作间。	查看暖通设计说明	不符合条件的，一票否决。			是			

	洗衣洁具间应为一套独立的送回风系统。	4.2.2.3 相邻洁净区域压差 5Pa~10Pa; 洁净区一次更衣室与非洁净控制区之间压差 \geq 10Pa。	查看暖通设计说明	不符合要求的, 不得分。	4					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		4.2.3 普通输液和肠外营养液调配操作间送风口宜设置在水平层流台顶部位置, 回风口宜远离水平层流台。	查看暖通设计说明	对照本标准 4.1.5, 任 1 条不符合要求的扣 1 分; 全部不符合要求的, 不得分。	5					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
4.3 抗生素和危害药品调配操作间暖通设计要求 (16 分)		4.3.1 抗生素和危害药品调配操作间暖通设计与 4.1 洁净间暖通设计图纸通用评估要求相同。	对照 4.1 洁净间暖通设计图纸通用评估要求, 查看抗生素和危害药品调配操作间暖通设计其暖通设计图纸	对照本标准 4.1.1, 任 1 条不符合要求的扣分; 全部不符合要求的, 不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	4.3.2 抗生素和危害药品调配操作间与其相对应的一次更衣室、二次更衣	4.3.2.1 送排风系统: 空调处理器的空气为全新风, 送入洁净间后全部排放到室外, 没有回风管。	查看暖通送排风管设计说明	不符合要求的, 不得分。	4					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		★4.3.2.2 抗生素及危害药品洁净区各房间静压差梯度设计要求: 非洁净控制区 $<$ 一次更衣室 $<$ 二次更衣室 $>$ 抗生素及危害药品调配操作间。	查看暖通送排风管设计说明	不符合要求的, 一票否决。			是			<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审

	室、洗衣洁具间为一套独立的送排风空调系统。	4.3.2.3 抗生素及危害药品洁净区各房间静压差梯度设计要求：相邻洁净区域压差 5Pa~10Pa；洁净区一次更衣室与非洁净控制区之间压差 ≥ 10 Pa。		不符合要求的，不得分。	4					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		4.3.3 抗生素和危害药品调配操作间排风管道预留合适的生物安全柜排风口，保证能与生物安全柜的排风口进行硬连接。	查看暖通送、回、排风管图纸及节点安装图纸及说明	不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		4.3.4 无论采用何种型号的生物安全柜，其新风口都应设置在所处的洁净室内，不应设置在洁净室以外。	查看暖通送回、排风管图纸及设计说明	不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		4.3.5 抗生素和危害药品调配操作间送排风系统设计应考虑部分生物安全柜关闭时对压差梯度的影响，应做到无论开、关几台生物安全柜，对调配操作间压差梯度都没有影响。	查看暖通设计说明	不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
5. 给排水系统设计图纸评估(20分)	5.1 排污管道设计要求：洁净区上方的吊顶内、墙体装修内不宜有排污管道通过。(1分)		查看原建筑给排水图纸，对照本项目给排水设计图及说明。	不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	5.2 给水管道设计要求：洁净区上方的吊顶内不宜有给水管道通过，如不能避免，应采取措施，避免水管密封不当渗漏（在图纸中应有设计文字说明）。(1分)			不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	5.3 洁净区 C 级（万级）及以上区域不应设置给排水。(1分)			不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	5.4 洗衣洁具间按设计要求设置足够数量的上下水管道。洗衣			不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意

洁具间内至少有 3 个上下水管道。(1 分)									<input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
5.5 排出管设计要求：应注意下水的密封设计排水管有水封（U形或其他水封措施）设计，下水软管与硬管连接处有密封圈。(2 分)		查看给排水管道节点图纸	不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
5.6 地漏设计要求：洁净区、非洁净控制区内不设置地漏。(1 分)		查看给排水管道平面布置图纸	不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
5.7 洗手池设计要求(5 分)	5.7.1 洗手池宜设置于洁净区一次更衣室，非洁净控制区入口更鞋后区域，辅助工作区的会议休息区。	查看给排水平面布局图相关区域洗手池设置	不符合要求的，不得分。	3					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
	5.7.2 洗手池深度宜大于 25cm，尺寸大小以确保洗手时水不溅到池外为宜。	查看给排水平面节点图中水池设计尺寸图	不符合要求的，不得分。	2					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
5.8 清洗池设计要求(6 分)	5.8.1 清洗池应设置的适宜位置	应设置于洁净区洗衣洁具间	查看给排水平面布局图	不符合要求的，不得分。	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
		应设置于非洁净控制区清洁间	查看给排水平面布局图	不符合要求的，不得分。	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
		应设置于辅助工作区的转运箱和转运车存放区	查看给排水平面布局图	不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		清洗池位置不阻挡开关门及人员通过	查看给排水平面布局图	不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审

		5.8.2 清洗池尺寸大小及深度应保证清洗时水不溅到池外为宜		不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		5.8.3 拖布清洗池的深度宜大于 30cm		不符合要求的，不得分	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
	5.9 水池材质要求(2分)	洗手池、清洗池等清洁设施材质应选用 SUS303 不锈钢及以上材质。	查看给排水设计说明及水池节点设计	不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		洗手池、清洗池等清洁设施选用陶瓷材料时，应能保证其满足使用要求并易于清洁消毒、不落屑、接缝处密封好等条件。		不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
6. 电器系统设计图纸评估(7分)	6.1 弱电系统(3分)	6.1.1 按照实际需要并考虑未来信息化、自动化发展需求布置相应的弱电系统。	查看弱电智能化(监控、电话、网络、门禁)平面图及设计说明。	不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		6.1.2 宜考虑全区域布置无线网络系统，监控系统覆盖药品储存，准备、调配、外送的全流程，确保可回溯。		不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		6.1.3 根据规划的设备数量在审方间，调配操作间，核对区预留足够的网络插座。		不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	6.2 强电系统(2分)	6.2.1 动力配电柜、插座配电箱、照明配电箱应独立设置，以减少大型用电设备运行时电流冲击的干扰，同时便于检修。	查看强电系统图	不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		6.2.2 根据规划的设备数量预留电源插座及电量，推荐有 20%配电功率预留。		不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
	6.3 照明系统(2分)	洁净区采用洁净灯具	查看照明布置图及设计	不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意

			说明							<input type="checkbox"/> 整改后再审
		洁净区、非洁净控制区照度不低于 300lx。		不符合要求的，不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
7. 洁净区装修材料设计图纸评估 (17分)	7.1 洁净区装修材料设计图纸评估要求(10分)	7.1.1 洁净区装修材料设计总体要求	7.1.1.1 洁净区装修材料符合环保、净化、防火等级要求，易清洁消毒、不落屑、接缝处密封好。	查看墙、顶、地材料做法图	不符合要求的，不得分。	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
			7.1.1.2 墙体及吊顶材料使用玻镁岩锦彩钢板		不符合要求的，不得分。	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
			7.1.1.3 地板材料使用同质透心PVC卷材		不符合要求的，不得分。	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
			7.1.1.4 吊顶不应使用单层无保温的扣板材料		不符合要求的，不得分。	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
		7.1.2 洁净区吊顶、墙面和地面应平整光滑，交界处应用净化圆角连接，接口严密，无脱落物和裂缝，能耐受清洗和消毒。	查看平面布局图及施工节点图	不符合要求的，不得分。	4				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
		7.1.3 洁净区内窗户、技术夹层、进入室内管道、风口、灯具与墙壁或顶棚的连接部位均应密封，防止积尘，便于清洁。		不符合要求的，不得分。	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
		7.1.4 洁净区装置可击碎式玻璃安全门的，并配备安全锤；或装置可开启净化逃生门的，应做好密闭处理。		不符合要求的，不得分。	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	

	7.2 非洁净控制区装修材料设计图纸评估要求(5分)	7.2.1 非洁净控制区装修材料设计总体要求	7.2.1.1 应当严格按照国家相关规定,符合环保、净化、防火等级要求,使用易清洁消毒、不落屑、接缝处密封好的材料。	查看墙、顶、地材料做法图	不符合要求的,不得分。	1					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
			7.2.1.2 墙体推荐使用彩钢板,或其他光滑易清洁和耐消毒的材料。		不符合要求的,不得分。	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
			7.2.1.3 吊顶推荐使用铝扣板材料,便于吊顶夹层检修。		不符合要求的,不得分。	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
		7.2.2 非洁净控制区地面设计要求	7.2.2.1 非洁净控制区地面应平整光滑,接口严密,无脱落物和裂缝,能耐受清洗和消毒。		不符合要求的,不得分。	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
			7.2.2.2 推荐使用PVC卷材		不符合要求的,不得分。	1				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
	7.3 提供静配中心装修方案及说明要求(2分)		查看或听取说明	不符合要求的,不得分。	2				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审		
8. 施工节点设计图纸评估(3分)	根据各专业细节要求绘制施工节点装修图例	装修图例包括:装饰工程设计图、暖通设计图、给排水设计图、强电设计图、	应提供装饰工程设计图	提供各施工节点装修图例,必要时讲解说明	不符合要求的,不得分。	0.5				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
			应提供暖通设计图		不符合要求的,不得分。	0.5				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
			应提供给排水设计图		不符合要求的,不得分。	0.5				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	

		弱电设计图等。	应提供强电设计图		不符合要求的，不得分。	0.5					<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审
			应提供弱电设计图		不符合要求的，不得分。	0.5				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	
			应提供其他施工节点装修图例		不符合要求的，不得分。	0.5				<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 整改后同意 <input type="checkbox"/> 整改后再审	

总分

250

13项一票否决